

《大規模プロジェクトなどの進捗状況》

- 平成19年度以降新たに実施している事業のうち、複数年度にわたり大きな財政負担を伴う以下の事業について、目標や後年度の財政負担など、その全体計画の概要を「東京都予算案の概要」において公表しています。
- これらの事業の平成24年度決算見込みを踏まえて、その進捗状況などを公表します。

古川地下調節池整備

所管：建設局 開始年度：平成19年度

◇ 目 標

洪水の一部を流入させて貯留する「調節池」（調節容量約13万5千 m^3 ）を整備し、時間雨量50mmに対応させることで、近年頻発する集中豪雨水害の軽減を図ります。

◇ 平成24年度の進捗状況等

- ・ 平成24年度は、引き続き取水立坑工事を実施するとともに、シールドトンネル掘削工事が完了したほか、換気施設等の設備工事に着手しました。
- ・ 設備工事の工法変更等に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	24年度計画額	24年度決算額	執行累計額
245億円	41億円	26億円	148億円

◇ 今後のスケジュール

平成25年度は、引き続き設備工事を実施するとともに、建築工事に着手し、平成27年度の整備完了を目指します。

白子川地下調節池の整備

所管：建設局 開始年度：平成21年度

◇ 目 標

洪水の一部を流入させて貯留する「調節池」（調節容量約21万2千 m^3 ）を整備し、時間雨量50mmに対応させることで、近年頻発する集中豪雨水害の軽減を図ります。

◇ 平成24年度の進捗状況等

- ・ 平成24年度は、引き続き到達立坑工事を実施するとともに、シールドトンネル掘削工事に着手しました。
- ・ 土砂処分費用の増加等に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	24年度計画額	24年度決算額	執行累計額
311億円	99億円	84億円	127億円

◇ 今後のスケジュール

平成25年度は、到達立坑工事及びシールドトンネル掘削工事を完了させるとともに、設備工事に着手し、平成28年度の整備完了を目指します。

健康安全研究センターの施設整備

所管：福祉保健局 開始年度：平成19年度

◇ 目 標

健康安全研究センターの施設を整備し、健康危機情報の収集・解析機能などを強化することにより、新型インフルエンザの大規模流行など新たな健康危機の脅威への対応力を強化します。

◇ 平成24年度の進捗状況等

- 平成24年度は、既存棟の改修工事が完了し、全面開設しました。

総事業費（計画額）	24年度計画額	24年度決算額	執行累計額
160億円	92億円	89億円	139億円

◇ 今後のスケジュール

平成25年度は、3号館(地上部)や仮設庁舎の解体工事等を実施し、平成26年度の整備完了を目指します。

西武新宿線（中井～野方）連続立体交差事業

所管：建設局 開始年度：平成24年度

◇ 目 標

中井駅付近から野方駅付近までの2.4kmについて、鉄道を地下化するものであって、7か所の踏切を除去するとともに、道路ネットワークの形成を促進し、交通渋滞や地域分断を解消して、都市機能や利便性を向上させます。

◇ 平成24年度の進捗状況等

- 平成24年度は、事業化に向けた調査・設計を実施し、事業認可取得の進捗を進めたほか、総事業費を726億円と算出しました。
- 平成25年4月1日には、国土交通省から都市計画事業の認可が告示されました。

総事業費（計画額）	24年度計画額	24年度決算額
726億円	1億円	—

※ 事業化に向けた調査・設計費用は、総事業費に含まれていません。

※ 総事業費には、鉄道事業者の負担額を含んでいます。

◇ 今後のスケジュール

平成25年度は、用地取得等を実施し、平成32年度の完成を目指します。

都立南花畑学園特別支援学校（仮称）の整備 所管：教育庁 開始年度：平成24年度

◇ 目 標

隣接する都立南花畑特別支援学校と都立城北特別支援学校を発展的に統合することにより、知的障害特別支援学校の在籍数の増加や特別支援学校に在籍する児童・生徒の障害の重複化に対応していきます。

◇ 平成24年度の進捗状況等

- ・ 平成24年度は、地盤調査を実施するとともに、基本設計に着手したほか、総事業費を110億円と算出しました。

総事業費（計画額）	24年度計画額	24年度決算額
110億円	0.4億円	0.2億円

◇ 今後のスケジュール

平成25年度は、引き続き基本設計を実施するとともに、敷地測量や実施設計に着手し、平成32年度の開校を目指します。