

## 《大規模プロジェクトなどの進捗状況》

- 平成19年度以降新たに実施している事業のうち、複数年度にわたり大きな財政負担を伴う以下の事業について、目標や後年度の財政負担など、その全体計画の概要を「東京都予算案の概要」において公表しています。
- これらの事業の平成27年度決算見込みを踏まえて、その進捗状況などを公表します。

### 古川地下調節池の整備

所管：建設局 開始年度：平成19年度

#### ◇ 目 標

洪水の一部を流入させて貯留する「調節池」（調節容量約13万5千 $\text{m}^3$ ）を整備し、時間雨量50mmに対応させることで、近年頻発する集中豪雨水害の軽減を図ります。

#### ◇ 平成27年度の進捗状況等

- ・ 平成27年度は、引き続き換気施設等の設備工事を実施するとともに、管理棟の建築工事に着手しました。
- ・ また、排水ポンプや取水ゲート等の設備工事が完了し、取水を開始しました。

総事業費（計画額）	27年度計画額	27年度決算額	執行累計額
266億円	23億円	19億円	241億円

#### ◇ 今後のスケジュール

平成28年度は、引き続き管理棟の建築工事や設備工事を実施し、平成29年度の事業完了を目指します。

### 白子川地下調節池の整備

所管：建設局 開始年度：平成21年度

#### ◇ 目 標

洪水の一部を流入させて貯留する「調節池」（調節容量約21万2千 $\text{m}^3$ ）を整備し、時間雨量50mmに対応させることで、近年頻発する集中豪雨水害の軽減を図ります。

#### ◇ 平成27年度の進捗状況等

- ・ 平成27年度は、引き続き排水施設等の設備工事を実施するとともに、管理棟の建築工事や電気設備工事等に着手しました。

総事業費（計画額）	27年度計画額	27年度決算額	執行累計額
326億円	18億円	8億円	213億円

#### ◇ 今後のスケジュール

平成28年度は、同年度の取水開始に向けて引き続き排水施設等の設備工事などを実施し、平成29年度の事業完了を目指します。

## 健康安全研究センターの施設整備

所管：福祉保健局 開始年度：平成19年度

### ◇ 目 標

健康安全研究センターの施設を整備し、健康危機情報の収集・解析機能などを強化することにより、新型インフルエンザの大規模流行など新たな健康危機の脅威への対応力を強化します。

### ◇ 平成27年度の進捗状況等

- ・ 平成27年度は、3号館（地下部）の解体工事、附属棟の新築工事等に着手しました。
- ・ 資材価格や労務費の上昇に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	27年度計画額	27年度決算額	執行累計額
163億円	3億円	3億円	146億円

### ◇ 今後のスケジュール

平成28年度は、引き続き3号館（地下部）の解体工事、附属棟の新築工事等と併せ、土壌汚染対策を実施し、同年度の整備完了を目指します。

## 西武新宿線（中井～野方）連続立体交差事業

所管：建設局 開始年度：平成24年度

### ◇ 目 標

中井駅付近から野方駅付近までの2.4kmについて、鉄道を地下化するものであって、7か所の踏切を除却するとともに、道路ネットワークの形成を促進し、交通渋滞や地域分断を解消して、都市機能や利便性を向上させます。

### ◇ 平成27年度の進捗状況等

- ・ 平成27年度は、用地取得を行ったほか、駅部地下化工事に必要な工事桁の支持杭打設や軌道移設工事等の仮設工事などを実施しました。

総事業費（計画額）	27年度計画額	27年度決算額	執行累計額
726億円	26億円	17億円	32億円

※ 事業化に向けた調査・設計費用は、総事業費に含まれていません。

※ 総事業費には、鉄道事業者の負担額を含んでいます。

### ◇ 今後のスケジュール

平成28年度は、引き続き用地取得のほか、仮設工事等を実施し、平成32年度の完成を目指します。

都立南花畑学園特別支援学校（仮称）の整備 所管：教育庁 開始年度：平成24年度

◇ 目 標

隣接する都立南花畑特別支援学校と都立城北特別支援学校を発展的に統合することにより、知的障害特別支援学校の在籍数の増加や特別支援学校に在籍する児童・生徒の障害の重複化に対応していきます。

◇ 平成27年度の進捗状況等

- ・ 平成27年度は、南花畑特別支援学校の屋外プールの解体工事を実施したほか、本体改築工事の契約を締結し、地盤工事に着手しました。
- ・ 資材価格や労務費の上昇等に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	27年度計画額	27年度決算額	執行累計額
171億円	23億円	22億円	25億円

◇ 今後のスケジュール

平成28年度は、引き続き地盤工事を実施するほか、校舎の建築工事に着手し、平成32年度の開校を目指します。

京王京王線（笹塚～仙川）連続立体交差事業 所管：建設局 開始年度：平成25年度

◇ 目 標

笹塚駅から仙川駅付近までの7.2kmについて、鉄道を高架化するものであり、25か所の踏切を除却するとともに、道路ネットワークの形成を促進し、交通渋滞や地域分断を解消して、都市機能や利便性を向上させます。

◇ 平成27年度の進捗状況等

- ・ 平成27年度は、用地取得等を実施しました。

総事業費（計画額）	27年度計画額	27年度決算額	執行累計額
1,843億円	74億円	34億円	38億円

※ 事業化に向けた調査・設計費用は、総事業費に含まれていません。

※ 総事業費には、鉄道事業者の負担額を含んでいます。

◇ 今後のスケジュール

平成28年度は、引き続き用地取得等を実施し、平成34年度の完成を目指します。

西武新宿線・国分寺線・西武園線（東村山）連続立体交差事業 所管：建設局 開始年度：平成25年度

◇ 目 標

東村山駅を中心に、西武新宿線、国分寺線及び西武園線の4.5kmについて、鉄道を高架化するものであり、5か所の踏切を除却するとともに、道路ネットワークの形成を促進し、交通渋滞や地域分断を解消して、都市機能や利便性を向上させます。

◇ 平成27年度の進捗状況等

- 平成27年度は、用地取得や駅部の仮設工事等を行ったほか、高架橋基礎杭工事に着手しました。

総事業費（計画額）	27年度計画額	27年度決算額	執行累計額
714億円	49億円	23億円	28億円

- ※ 事業化に向けた調査・設計費用は、総事業費に含まれていません。
- ※ 総事業費には、鉄道事業者の負担額を含んでいます。

◇ 今後のスケジュール

平成28年度は、引き続き用地取得を実施するとともに、仮設工事や高架橋基礎杭工事を実施し、平成36年度の完成を目指します。

環状七号線地下広域調節池の整備

所管：建設局 開始年度：平成26年度

◇ 目 標

神田川、石神井川及び白子川流域で、「調節池」を連結して、時間最大雨量75mmに対応する「広域調節池」を整備し、洪水の一部を流入させて貯留する「調節池」の機能を流域間で相互に融通して活用することにより、近年頻発する集中豪雨による水害の軽減を図ります。

◇ 平成27年度の進捗状況等

- 平成27年度は、都市計画決定や河川整備計画改定等の手続きが完了したほか、詳細設計に着手しました。
- 発生土砂処分費の増等により、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	27年度計画額	27年度決算額	執行累計額
920億円	3億円	1億円	3億円

◇ 今後のスケジュール

平成28年度は、引き続き詳細設計を実施するほか、シールドトンネル工事に着手し、平成37年度の整備完了を目指します。

## 城北中央公園調節池（一期）の整備

所管：建設局 開始年度：平成26年度

### ◇ 目 標

時間最大雨量75mmに対応する「調節池」を整備し、洪水の一部を流入させて貯留することで、近年頻発する集中豪雨による水害の軽減を図ります。

### ◇ 平成27年度の進捗状況等

- 平成27年度は、河川整備計画改定の手続きが完了したほか、詳細設計に着手しました。

総事業費（計画額）	27年度計画額	27年度決算額	執行累計額
140億円	1億円	0.4億円	1億円

### ◇ 今後のスケジュール

平成28年度は、引き続き詳細設計を実施するほか、準備工事に着手し、平成36年度の整備完了を目指します。

## 境川金森調節池の整備

所管：建設局 開始年度：平成26年度

### ◇ 目 標

時間最大雨量65mmに対応する「調節池」を整備し、洪水の一部を流入させて貯留することで、近年頻発する集中豪雨による水害の軽減を図ります。

### ◇ 平成27年度の進捗状況等

- 平成27年度は、河川整備計画策定の手続きが完了したほか、詳細設計に着手しました。

総事業費（計画額）	27年度計画額	27年度決算額	執行累計額
150億円	1億円	0.6億円	1億円

### ◇ 今後のスケジュール

平成28年度は、引き続き詳細設計を実施するほか、準備工事に着手し、平成36年度の整備完了を目指します。

## 谷沢川分水路（仮称）の整備

所管：建設局 開始年度：平成27年度

### ◇ 目 標

時間最大雨量75mmに対応するため、谷沢川のバイパスとして「分水路」を整備し、洪水の一部を分流し流下能力を向上させることで、近年頻発する集中豪雨による水害の軽減を図ります。

### ◇ 平成27年度の進捗状況等

- 平成27年度は、河川整備計画策定等の手続きを進めたほか、基本設計に着手しました。

総事業費（計画額）	27年度計画額	27年度決算額
188億円	0.6億円	0.4億円

### ◇ 今後のスケジュール

平成28年度は、引き続き河川整備計画策定等の手続きを進めるほか、詳細設計に着手し、平成36年度の整備完了を目指します。