

## 《大規模プロジェクトなどの進捗状況》

- 平成19年度以降新たに実施している事業のうち、複数年度にわたり大きな財政負担を伴う以下の事業について、目標や後年度の財政負担など、その全体計画の概要について令和3年度決算見込みを踏まえて、その進捗状況などを公表します。

### 西武新宿線（中井～野方）連続立体交差事業

所管：建設局 開始年度：平成24年度

#### ◇ 目標

中井駅付近から野方駅付近までの2.4kmについて、鉄道を地下化するものであって、7か所の踏切を除却するとともに、道路ネットワークの形成を促進し、交通渋滞や地域分断を解消して、都市機能や利便性を向上させます。

#### ◇ 令和3年度の進捗状況等

- ・ 令和3年度は、用地取得のほか、駅部等の仮設工事を実施しました。

総事業費（計画額）	3年度計画額	3年度決算額	執行累計額
737億円	58億円	58億円	325億円

※ 事業化に向けた調査・設計費用は、総事業費に含まれていません。

※ 総事業費には、鉄道事業者等の負担額を含んでいます。

#### ◇ 今後のスケジュール

令和4年度は、引き続き用地取得及び駅部等の仮設工事を実施し、8年度の完成を目指します。

### 都立花畑学園特別支援学校の整備

所管：教育庁 開始年度：平成24年度

#### ◇ 目標

隣接する都立南花畑特別支援学校と都立城北特別支援学校を発展的に統合することにより、知的障害特別支援学校の在籍数の増加や特別支援学校に在籍する児童・生徒の障害の重複化に対応していきます。

#### ◇ 令和3年度の進捗状況等

- ・ 予定していた全ての施設整備が完了しました。

総事業費（計画額）	3年度計画額	3年度決算額	執行累計額
156億円	3億円	3億円	151億円

#### ◇ 事業の成果

平成24年度から都立花畑学園特別支援学校の整備を実施し、令和2年4月に開校しました。令和3年10月には外構工事もしゅん工し、全ての施設整備が完了しました。

肢体不自由教育部門と知的障害教育部門を併置する学校として発展的に統合し、児童・生徒の障害特性に応じた適切な学習環境を確保しました。

京王京王線（笹塚～仙川）連続立体交差事業 所管：建設局 開始年度：平成25年度

◇ 目 標

笹塚駅から仙川駅付近までの7.2kmについて、鉄道を高架化するものであり、25か所の踏切を除却するとともに、道路ネットワークの形成を促進し、交通渋滞や地域分断を解消して、都市機能や利便性を向上させます。

◇ 令和3年度の進捗状況等

- ・ 令和3年度は、用地取得のほか、付替道路工事、仮設工事及び高架橋構築工事を実施しました。
- ・ 用地取得に時間を要したため、事業期間を8年延伸し、12年度までとしました。

総事業費（計画額）	3年度計画額	3年度決算額	執行累計額
1,843億円	98億円	81億円	347億円

- ※ 事業化に向けた調査・設計費用は、総事業費に含まれていません。
- ※ 総事業費には、鉄道事業者等の負担額を含んでいます。

◇ 今後のスケジュール

令和4年度は、引き続き用地取得のほか、付替道路工事、仮設工事及び高架橋構築工事を実施し、12年度の完成を目指します。

西武新宿線・国分寺線・西武園線（東村山）連続立体交差事業 所管：建設局 開始年度：平成25年度

◇ 目 標

東村山駅を中心に、西武新宿線、国分寺線及び西武園線の4.5kmについて、鉄道を高架化するものであり、5か所の踏切を除却するとともに、道路ネットワークの形成を促進し、交通渋滞や地域分断を解消して、都市機能や利便性を向上させます。

◇ 令和3年度の進捗状況等

- ・ 令和3年度は、用地取得のほか、仮設工事や高架橋構築工事を実施しました。

総事業費（計画額）	3年度計画額	3年度決算額	執行累計額
725億円	102億円	96億円	398億円

- ※ 事業化に向けた調査・設計費用は、総事業費に含まれていません。
- ※ 総事業費には、鉄道事業者等の負担額を含んでいます。

◇ 今後のスケジュール

令和4年度は、引き続き用地取得のほか、仮設工事や高架橋構築工事を実施し、6年度の完成を目指します。

## 環状七号線地下広域調節池の整備

所管：建設局 開始年度：平成26年度

### ◇ 目 標

神田川、石神井川及び白子川流域で、「調節池」を連結して、年超過確率1/20（区部時間最大75ミリ）の規模の降雨に対応する「広域調節池」を整備し、洪水の一部を流入させて貯留する「調節池」の機能を流域間で相互に融通して活用することにより、近年頻発する集中豪雨による水害の軽減を図ります。

### ◇ 令和3年度の進捗状況等

- ・ 令和3年度は、セグメントの製作とシールドトンネル掘削工事を実施しました。
- ・ 掘削工事の遅れに伴い、事業期間を3年延伸し、10年度までとしました。
- ・ 発生土砂処分費の増加等に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	3年度計画額	3年度決算額	執行累計額
987億円	185億円	74億円	352億円

### ◇ 今後のスケジュール

令和4年度は、引き続きシールドトンネル掘削工事を実施し、7年度の稼働を目指します。

## 城北中央公園調節池（一期）の整備

所管：建設局 開始年度：平成26年度

### ◇ 目 標

年超過確率1/20（区部時間最大75ミリ）の規模の降雨に対応する「調節池」を整備し、洪水の一部を流入させて貯留することで、近年頻発する集中豪雨による水害の軽減を図ります。

### ◇ 令和3年度の進捗状況等

- ・ 令和3年度は、調節池躯体構築工事を実施しました。
- ・ 発生土砂処分費の増加に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	3年度計画額	3年度決算額	執行累計額
292億円	55億円	56億円	114億円

### ◇ 今後のスケジュール

令和4年度は、引き続き調節池躯体構築工事を実施し、7年度の整備完了を目指します。

## 境川金森調節池の整備

所管：建設局 開始年度：平成26年度

### ◇ 目 標

年超過確率1/20（多摩時間最大65ミリ）の規模の降雨に対応する「調節池」を整備し、洪水の一部を流入させて貯留することで、近年頻発する集中豪雨による水害の軽減を図ります。

### ◇ 令和3年度の進捗状況等

- ・ 令和3年度は、調節池躯体構築のための掘削工事を実施しました。
- ・ コンクリート仕様の変更等に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	3年度計画額	3年度決算額	執行累計額
243億円	20億円	20億円	72億円

### ◇ 今後のスケジュール

令和4年度は、引き続き調節池躯体構築のための掘削工事を実施するほか、調節池躯体構築工事に着手し、7年度の整備完了を目指します。

## 谷沢川分水路の整備

所管：建設局 開始年度：平成27年度

### ◇ 目 標

年超過確率1/20（区部時間最大75ミリ）の規模の降雨に対応するため、谷沢川のバイパスとして「分水路」を整備し、洪水の一部を分流し流下能力を向上させることで、近年頻発する集中豪雨による水害の軽減を図ります。

### ◇ 令和3年度の進捗状況等

- ・ 令和3年度は、セグメントの製作とシールドトンネル掘削工事を実施しました。
- ・ セグメント部材の見直しに伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	3年度計画額	3年度決算額	執行累計額
279億円	55億円	54億円	112億円

### ◇ 今後のスケジュール

令和4年度は、引き続きシールドトンネル掘削工事を実施し、6年度の整備完了を目指します。

## 都立村山特別支援学校の整備

所管：教育庁 開始年度：平成30年度

### ◇ 目 標

築後40年以上が経過し老朽化が著しい校舎の現地改築を行うことにより、引き続き、肢体不自由特別支援学校として、障害のある児童・生徒の生活や学習上の困難を改善・克服するための指導・支援を行っていきます。

### ◇ 令和3年度の進捗状況等

- 令和3年度は、本校舎及び仮設校舎の実施設計を実施しました。

総事業費（計画額）	3年度計画額	3年度決算額	執行累計額
134億円	1億円	0.9億円	2億円

### ◇ 今後のスケジュール

令和4年度は、引き続き本校舎の実施設計を実施するほか、仮設校舎の建築工事に着手し、9年度の供用開始を目指します。

## 東京都江戸東京博物館の改修

所管：生活文化スポーツ局 開始年度：令和元年度

### ◇ 目 標

築後25年以上が経過し老朽化が著しい施設の大規模改修を行うことにより、江戸東京の歴史と文化を振り返り、未来の都市と生活を考える場としての機能を維持するとともに、バリアフリー化等を行い、来館者の利便性の向上を図ります。

### ◇ 令和3年度の進捗状況等

- 令和3年度は、実施設計に着手しました。
- 物価の高騰に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	3年度計画額	3年度決算額	執行累計額
227億円	1億円	1億円	3億円

### ◇ 今後のスケジュール

令和4年度は、実施設計を完了して本体工事に着手し、6年度の改修工事完了を目指します。

## ◇ 目 標

築後50年以上が経過し老朽化が著しい校舎の現地改築を行うことで、安全で衛生的かつ快適な施設環境を確保し、引き続き、障害の状態、発達段階、障害特性に応じた支援により、障害の重度・重複化及び多様化に対応していきます。

## ◇ 令和3年度の進捗状況等

- ・ 令和3年度は、本校舎の基本設計を実施したほか、仮設校舎の実施設計に着手しました。
- ・ 仮設校舎の建築工事に係る契約差金のため、総事業費を減額修正しました。

総事業費（計画額）	3年度計画額	3年度決算額	執行累計額
99億円	0.8億円	0.6億円	0.9億円

## ◇ 今後のスケジュール

令和4年度は、本校舎の実施設計及び仮設校舎の建築工事に着手し、9年度の供用開始を目指します。