

施 設 名 都立立川地区チャレンジスクール（仮称）（3）新築工事

● 工事概要

本工事は、不登校経験等のある入学希望者がより多く入学できるように、適正な規模と配置を実現するため都立高校改革推進計画・新実施計画（平成28年2月策定）において設置を計画。（旧多摩教育センターの既存建物を解体の上、新校舎を建設）

工事場所：東京都立川市錦町 六丁目 3番 1号

契約工期：令和3年6月8日から令和6年9月13日まで

変更契約工期：令和3年6月8日から令和6年10月28日まで

● 工事進捗状況

1 令和3年 7月

工事工程：着工準備中



2 令和3年 10月

工事工程：土工事中



3 令和4年 1月

工事工程：土工事中



4 令和4年 4月
工 事 工 程：解体工事中



5 令和4年8月
工 事 工 程：解体工事中



6 令和4年11月
工 事 工 程：躯体工事中



7 令和5年3月
工 事 工 程： 躯体工事中



8 令和5年8月
工 事 工 程： 躯体工事中



9 令和5年11月
工 事 工 程：躯体工事中



10 令和6年2月
工 事 工 程：屋上工事、内装工事中



11 令和6年10月
工 事 工 程：工事完了

