

《大規模プロジェクトなどの進捗状況》

- 平成19年度以降新たに実施している事業のうち、複数年度にわたり大きな財政負担を伴う以下の事業について、目標や後年度の財政負担など、その全体計画の概要について令和5年度決算見込みを踏まえて、その進捗状況などを公表します。

西武新宿線（中井～野方）連続立体交差事業

所管：建設局 開始年度：平成24年度

◇ 目 標

中井駅付近から野方駅付近までの2.4kmについて、鉄道を地下化するものであって、7か所の踏切を除却するとともに、道路ネットワークの形成を促進し、交通渋滞や地域分断を解消して、都市機能や利便性を向上させます。

◇ 令和5年度の進捗状況等

- ・ 令和5年度は、用地取得のほか、駅部等の仮設工事及び掘削工事を実施しました。
- ・ 労務費の上昇等により、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	5年度計画額	5年度決算額	執行累計額
1,219億円	73億円	73億円	459億円

- ※ 事業化に向けた調査・設計費用は、総事業費に含まれていません。
- ※ 総事業費には、鉄道事業者等の負担額を含んでいます。

◇ 今後のスケジュール

令和6年度は、引き続き用地取得のほか、掘削工事及び地盤改良工事を実施し、8年度の完成を目指します。

京王京王線（笹塚～仙川）連続立体交差事業

所管：建設局 開始年度：平成25年度

◇ 目 標

笹塚駅から仙川駅付近までの7.2kmについて、鉄道を高架化するものであり、25か所の踏切を除却するとともに、道路ネットワークの形成を促進し、交通渋滞や地域分断を解消して、都市機能や利便性を向上させます。

◇ 令和5年度の進捗状況等

- ・ 令和5年度は、用地取得のほか、付替道路工事、仮設工事及び高架橋構築工事を実施しました。

総事業費（計画額）	5年度計画額	5年度決算額	執行累計額
1,843億円	103億円	90億円	509億円

- ※ 事業化に向けた調査・設計費用は、総事業費に含まれていません。
- ※ 総事業費には、鉄道事業者等の負担額を含んでいます。

◇ 今後のスケジュール

令和6年度は、引き続き用地取得のほか、付替道路工事、仮設工事及び高架橋構築工事を実施し、12年度の完成を目指します。

西武新宿線・国分寺線・西武園線（東村山）連続立体交差事業 所管：建設局 開始年度：平成25年度

◇ 目 標

東村山駅を中心に、西武新宿線、国分寺線及び西武園線の4.5kmについて、鉄道を高架化するものであり、5か所の踏切を除却するとともに、道路ネットワークの形成を促進し、交通渋滞や地域分断を解消して、都市機能や利便性を向上させます。

◇ 令和5年度の進捗状況等

- ・ 令和5年度は、用地取得のほか、仮設工事や高架橋構築工事等を実施しました。
- ・ 用地取得の遅れ等に伴い、事業期間を6年延伸し、12年度までとしました。
- ・ 物価の高騰等に伴い、総事業費を増額修正しました。
- ・ 工事工程の精査により施工量が増加したことに伴い、決算額が計画額を上回りました。

総事業費（計画額）	5年度計画額	5年度決算額	執行累計額
935億円	79億円	83億円	563億円

※ 事業化に向けた調査・設計費用は、総事業費に含まれていません。

※ 総事業費には、鉄道事業者等の負担額を含んでいます。

◇ 今後のスケジュール

令和6年度は、引き続き用地取得のほか、仮設工事や高架橋構築工事を実施し、12年度の完成を目指します。

環状七号線地下広域調節池の整備

所管：建設局 開始年度：平成26年度

◇ 目 標

神田川、石神井川及び白子川流域で、「調節池」を連結して、年超過確率1/20の規模の降雨に対応する「広域調節池」を整備し、洪水の一部を流入させて貯留する「調節池」の機能を流域間で相互に融通して活用することにより、近年頻発する集中豪雨による水害の軽減を図ります。

◇ 令和5年度の進捗状況等

- ・ 令和5年度は、セグメントの製作とシールドトンネル掘削工事を実施しました。
- ・ 掘削工事の遅れに伴い、事業期間を2年延伸し、12年度までとしました。
- ・ ビット*の摩耗対策等に伴い、総事業費を増額修正しました。

※ビット：地盤を削るための超合金等でできた刃

総事業費（計画額）	5年度計画額	5年度決算額	執行累計額
1,171億円	128億円	81億円	503億円

◇ 今後のスケジュール

令和6年度は、引き続きシールドトンネル掘削工事を実施し、9年度の取水を目指します。

城北中央公園調節池（一期）の整備

所管：建設局 開始年度：平成26年度

◇ 目 標

年超過確率1/20の規模の降雨に対応する「調節池」を整備し、洪水の一部を流入させて貯留することで、近年頻発する集中豪雨による水害の軽減を図ります。

◇ 令和5年度の進捗状況等

- ・ 令和5年度は、調節池躯体構築工事を実施しました。
- ・ 物価の高騰等に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	5年度計画額	5年度決算額	執行累計額
307億円	57億円	41億円	215億円

◇ 今後のスケジュール

令和6年度は、引き続き調節池躯体及び越流堤構築工事を実施し、7年度の整備完了を目指します。

境川金森調節池の整備

所管：建設局 開始年度：平成26年度

◇ 目 標

年超過確率1/20の規模の降雨に対応する「調節池」を整備し、洪水の一部を流入させて貯留することで、近年頻発する集中豪雨による水害の軽減を図ります。

◇ 令和5年度の進捗状況等

- ・ 令和5年度は、調節池躯体構築工事を実施しました。
- ・ 躯体構築に遅れが生じたため、事業期間を2年延伸し、9年度までとしました。
- ・ 物価の高騰等に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	5年度計画額	5年度決算額	執行累計額
296億円	40億円	23億円	123億円

◇ 今後のスケジュール

令和6年度は、引き続き調節池躯体構築工事を実施し、9年度の整備完了を目指します。

谷沢川分水路の整備

所管：建設局 開始年度：平成27年度

◇ 目 標

年超過確率1/20の規模の降雨に対応するため、谷沢川のバイパスとして「分水路」を整備し、洪水の一部を分流し流下能力を向上させることで、近年頻発する集中豪雨による水害の軽減を図ります。

◇ 令和5年度の進捗状況等

- 令和5年度は、シールドトンネル掘削工事とシールドマシンの部品交換を実施しました。
- 掘削工事の遅れに伴い、事業期間を2年延伸し、8年度までとしました。
- 物価の高騰等に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	5年度計画額	5年度決算額	執行累計額
323億円	109億円	20億円	193億円

◇ 今後のスケジュール

令和6年度は、引き続きシールドトンネル掘削工事を実施し、8年度の整備完了を目指します。

都立村山特別支援学校の整備

所管：教育庁 開始年度：平成30年度

◇ 目 標

築後40年以上が経過し老朽化が著しい校舎の現地改築を行うことにより、引き続き、肢体不自由特別支援学校として、障害のある児童・生徒の生活や学習上の困難を改善・克服するための指導・支援を行っていきます。

◇ 令和5年度の進捗状況等

- 令和5年度は、仮設校舎の建築工事が完了し、供用を開始するとともに、本校舎の解体工事に着手しました。
- 物価の高騰に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	5年度計画額	5年度決算額	執行累計額
179億円	17億円	11億円	15億円

◇ 今後のスケジュール

令和6年度は本校舎の解体工事を完了し、改築工事に着手します。本校舎の供用開始は9年度を目指します。

東京都江戸東京博物館の改修

所管：生活文化スポーツ局 開始年度：令和元年度

◇ 目 標

築後25年以上が経過し老朽化が著しい施設の大規模改修を行うことにより、江戸東京の歴史と文化を振り返り、未来の都市と生活を考える場としての機能を維持するとともに、バリアフリー化等を行い、来館者の利便性の向上を図ります。

◇ 令和5年度の進捗状況等

- 令和5年度は、引き続き本体工事を実施しました。
- 本体工事の遅れに伴い、工事期間を1年延伸し、7年度までとしました。
- 物価の上昇等に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	5年度計画額	5年度決算額	執行累計額
262億円	2億円	2億円	30億円

◇ 今後のスケジュール

令和6年度は、引き続き本体工事を実施し、7年度の改修工事完了を目指します。

都立青鳥特別支援学校の整備

所管：教育庁 開始年度：令和2年度

◇ 目 標

築後50年以上が経過し老朽化が著しい校舎の現地改築を行うことで、安全で衛生的かつ快適な施設環境を確保し、引き続き、障害の状態、発達段階、障害特性に応じた支援により、障害の重度・重複化及び多様化に対応していきます。

◇ 令和5年度の進捗状況等

- 令和5年度は本校舎の実施設設計が完了し、解体工事に着手しました。
- 埋蔵文化財本掘調査の実施に伴い、事業期間を2年延伸し、11年度までとしました。
- 埋蔵文化財本掘調査を実施するため、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	5年度計画額	5年度決算額	執行累計額
115億円	7億円	5億円	13億円

◇ 今後のスケジュール

令和6年度は、引き続き本校舎の解体工事のほか、埋蔵文化財本掘調査を実施し、11年度の供用開始を目指します。

東京文化会館の改修

所管：生活文化スポーツ局 開始年度：令和5年度

◇ 目 標

築後60年以上が経過し老朽化が著しい施設の大規模改修を行うことにより、国内外の一流の演出家・出演者による良質な公演の鑑賞機会を提供するホールとしての機能を維持するとともに、来館者の利便性の向上を図ります。

◇ 令和5年度の進捗状況等

- 令和5年度は基本設計に着手しました。

総事業費（計画額）	5年度計画額	5年度決算額	執行累計額
225億円	0.5億円	0.5億円	0.5億円

◇ 今後のスケジュール

令和6年度は、基本設計を完了し、実施設計に着手します。

都立農業高等学校の整備

所管：教育庁 開始年度：令和5年度

◇ 目 標

築後50年以上が経過し老朽化が著しい校舎等について、計画的に改築を行うことで、普通教室、講義室及び特別教室等の不足施設を解消するなど、良好な教育環境を整備していきます。

◇ 令和5年度の進捗状況等

- 令和5年度は基本設計に着手しました。

総事業費（計画額）	5年度計画額	5年度決算額	執行累計額
155億円	0.4億円	0.4億円	0.4億円

◇ 今後のスケジュール

令和6年度は引き続き基本設計のほか、仮設校舎建設予定地の埋蔵文化財本掘調査を実施し、14年度の供用開始を目指します。

都立武蔵丘高等学校の整備

所管：教育庁 開始年度：令和5年度

◇ 目 標

築後60年以上が経過し老朽化が著しい校舎等について、計画的に改築を行うことで、普通教室、講義室及び特別教室等の不足施設を解消するなど、良好な教育環境を整備していきます。

◇ 令和5年度の進捗状況等

- 令和5年度は基本設計に着手しました。

総事業費（計画額）	5年度計画額	5年度決算額	執行累計額
115億円	0.4億円	0.4億円	0.4億円

◇ 今後のスケジュール

令和6年度は引き続き基本設計を実施するほか、実施設計に着手し、12年度の供用開始を目指します。