

施 設 名 都立桐ヶ丘高等学校

- 工事概要
本計画は「第三次主要施設10か年維持更新計画」に基づき、約50年が経過し老朽化した校舎棟・体育館は建替え、築浅(平成13年竣工)のプール棟は改修し、教育環境の向上を図ることを目的とする。

工 事 場 所： 東京都北区赤羽北三丁目5番22号

- 契約工期 令和5年12月21日から令和8年5月29日まで

- 工事進捗状況

- 1 令和6年 2月
工 事 工 程： 仮設工事中



- 2 令和6年 4月
工 事 工 程： 基礎解体工事中



- 3 令和6年 7月
工 事 工 程： 杭工事中



3 令和6年 10月
工事工程：躯体工事中



3 令和7年 5月
工事工程：躯体工事中

