

《大規模プロジェクトなどの進捗状況》

- 平成19年度以降新たに実施している事業のうち、複数年度にわたり大きな財政負担を伴う以下の事業について、目標や後年度の財政負担など、その全体計画の概要について令和7年度決算見込みを踏まえて、その進捗状況などを公表します。

西武新宿線（中井～野方）連続立体交差事業

所管：建設局 開始年度：平成24年度

◇ 目 標

中井駅付近から野方駅付近までの2.4kmについて、鉄道を地下化するものであって、7か所の踏切を除却するとともに、道路ネットワークの形成を促進し、交通渋滞や地域分断を解消して、都市機能や利便性を向上させます。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- 令和7年度は、用地取得のほか、仮設工事、掘削工事、躯体構築工事等を実施しました。
- 用地取得の遅れ、シールドの掘削計画見直し等に伴い、事業期間を7年延伸し、15年度までとしました。
- 物価の高騰、施工計画変更等に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
1,635億円	52億円	52億円	582億円

※ 事業化に向けた調査・設計費用は、総事業費に含まれていません。

※ 総事業費には、鉄道事業者等の負担額を含んでいます。

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は、シールド工事のほか、引き続き用地取得、掘削工事、躯体構築工事等を実施し、15年度の完成を目指します。

京王京王線（笹塚～仙川）連続立体交差事業

所管：建設局 開始年度：平成25年度

◇ 目 標

笹塚駅から仙川駅付近までの7.2kmについて、鉄道を高架化するものであり、25か所の踏切を除却するとともに、道路ネットワークの形成を促進し、交通渋滞や地域分断を解消して、都市機能や利便性を向上させます。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- 令和7年度は、用地取得のほか、付替道路工事、仮設工事及び高架橋構築工事を実施しました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
1,843億円	142億円	119億円	728億円

※ 事業化に向けた調査・設計費用は、総事業費に含まれていません。

※ 総事業費には、鉄道事業者等の負担額を含んでいます。

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は、引き続き用地取得のほか、付替道路工事、仮設工事及び高架橋構築工事を実施し、12年度の完成を目指します。

西武新宿線・国分寺線・西武園線（東村山）連続立体交差事業 所管：建設局 開始年度：平成25年度

◇ 目 標

東村山駅を中心に、西武新宿線、国分寺線及び西武園線の4.5kmについて、鉄道を高架化するものであり、5か所の踏切を除却するとともに、道路ネットワークの形成を促進し、交通渋滞や地域分断を解消して、都市機能や利便性を向上させます。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- 令和7年度は、用地取得のほか、仮設工事（線路の移設等）、高架橋構築工事及び設備工事を実施しました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
935億円	61億円	58億円	706億円

※ 事業化に向けた調査・設計費用は、総事業費に含まれていません。

※ 総事業費には、鉄道事業者等の負担額を含んでいます。

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は、引き続き高架橋構築工事及び設備工事を実施し、12年度の完成を目指します。

環状七号線地下広域調節池の整備

所管：建設局 開始年度：平成26年度

◇ 目 標

神田川、石神井川及び白子川流域で、「調節池」を連結して、年超過確率1/20規模の降雨に対応する「広域調節池」を整備し、洪水の一部を流入させて貯留する「調節池」の機能を流域間で相互に融通して活用することにより、近年頻発する集中豪雨による水害の軽減を図ります。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- 令和7年度は、シールドトンネル掘削工事を実施しました。
- 物価の高騰等に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
1,351億円	73億円	71億円	627億円

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は、引き続きシールドトンネル掘削工事を実施し、9年度の取水を目指します。

城北中央公園調節池（一期）の整備

所管：建設局 開始年度：平成26年度

◇ 目 標

年超過確率1/20規模の降雨に対応する「調節池」を整備し、洪水の一部を流入させて貯留することで、近年頻発する集中豪雨による水害の軽減を図ります。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- 令和7年度は、越流堤構築工事等を実施し、取水を開始しました。
- 管理棟の建築工事等の遅れに伴い、事業期間を1年延伸し、9年度までとしました。
- 物価の高騰等に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
317億円	40億円	36億円	277億円

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は、管理棟の建築工事等を実施し、9年度の整備完了を目指します。

境川金森調節池の整備

所管：建設局 開始年度：平成26年度

◇ 目 標

年超過確率1/20規模の降雨に対応する「調節池」を整備し、洪水の一部を流入させて貯留することで、近年頻発する集中豪雨による水害の軽減を図ります。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- 令和7年度は、調節池躯体構築工事及び越流堤構築工事を実施しました。
- コンクリートの打設方法の変更等に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
336億円	65億円	55億円	231億円

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は、引き続き調節池躯体構築工事及び越流堤構築工事を実施し、10年度の整備完了を目指します。

谷沢川分水路の整備

所管：建設局 開始年度：平成27年度

◇ 目 標

年超過確率1/20規模の降雨に対応するため、谷沢川のバイパスとして「分水路」を整備し、洪水の一部を分流し流下能力を向上させることで、近年頻発する集中豪雨による水害の軽減を図ります。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- 令和7年度は、引き続き放流施設等の整備工事を実施したほか、管理棟の建築や設備工事に着手しました。
- 放流施設の整備工事の遅れに伴い、事業期間を1年延伸し、9年度までとしました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
323億円	55億円	38億円	264億円

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は、引き続き放流施設等の整備工事を実施するほか、管理棟の建築や設備工事を実施し、9年度の整備完了を目指します。

都立村山特別支援学校の整備

所管：教育庁 開始年度：平成30年度

◇ 目 標

築後40年以上が経過し老朽化が著しい校舎の現地改築を行うことにより、引き続き、肢体不自由特別支援学校として、障害のある児童・生徒の生活や学習上の困難を改善・克服するための指導・支援を行っていきます。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- 令和7年度は、本校舎の改築工事に着手しました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
205億円	33億円	28億円	48億円

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は、引き続き改築工事を実施し、10年度の供用開始を目指します。

東京都江戸東京博物館の改修

所管：生活文化局 開始年度：令和元年度

◇ 目 標

築後25年以上が経過し老朽化が著しい施設の大規模改修を行うことにより、江戸東京の歴史と文化を振り返り、未来の都市と生活を考える場としての機能を維持するとともに、バリアフリー化等を行い、来館者の利便性の向上を図ります。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- ・ 予定していた全ての施設整備が完了しました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
261億円	0.4億円	0.4億円	261億円

◇ 事業の成果

令和元年度から事業に着手し、令和7年7月に大規模改修工事がしゅん工しました。

東京の新しい文化創造の拠点として、来館者の安心・安全確保及び展示環境等の魅力を更に向上させました。

都立青島特別支援学校の整備

所管：教育庁 開始年度：令和2年度

◇ 目 標

築後50年以上が経過し老朽化が著しい校舎の現地改築を行うことで、安全で衛生的かつ快適な施設環境を確保し、引き続き、障害の状態、発達段階、障害特性に応じた支援により、障害の重度・重複化及び多様化に対応していきます。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- ・ 令和7年度は、引き続き埋蔵文化財本掘調査及び修正設計を実施しました。
- ・ 埋蔵文化財本掘調査の工期の延長に伴い、事業期間を1年延伸し、12年度までとしました。
- ・ 工事スケジュールの変更に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
172億円	6億円	5億円	24億円

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は、引き続き埋蔵文化財本掘調査及び修正設計を実施し、12年度の供用開始を目指します。

東京文化会館の改修

所管：生活文化局 開始年度：令和5年度

◇ 目 標

築後60年以上が経過し老朽化が著しい施設の大規模改修を行うことにより、国内外の一流の演出家・出演者による良質な公演の鑑賞機会を提供するホールとしての機能を維持するとともに、来館者の利便性の向上を図ります。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- ・ 令和7年度は実施設計が完了しました。
- ・ 物価の高騰に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
290億円	3億円	3億円	7億円

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は、改修工事に着手し、10年度の改修工事完了を目指します。

都立農業高等学校の整備

所管：教育庁 開始年度：令和5年度

◇ 目 標

築後50年以上が経過し老朽化が著しい校舎等について、計画的に改築を行うことで、普通教室、講義室及び特別教室等の不足施設を解消するなど、良好な教育環境を整備していきます。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- ・ 令和7年度は、引き続き埋蔵文化財調査を実施するほか、実施設計に着手しました。
- ・ 物価の高騰に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
175億円	3億円	2億円	4億円

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は、引き続き実施設計を実施し、14年度の供用開始を目指します。

都立武蔵丘高等学校の整備

所管：教育庁 開始年度：令和5年度

◇ 目 標

築後60年以上が経過し老朽化が著しい校舎等について、計画的に改築を行うことで、普通教室、講義室及び特別教室等の不足施設を解消するなど、良好な教育環境を整備していきます。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- 令和7年度は、実施設計及び埋蔵文化財調査を実施し、仮設校舎の建築工事に着手しました。
- 埋蔵文化財調査の実施により、工事が延期となり、実施設計の中間払いが発生したことに伴い、決算額が計画額を上回りました。
- 工期の延長に伴い、供用開始年度を1年延伸し、13年度までとしました。
- 物価の高騰に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
124億円	0億円	0.1億円	2億円

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は引き続き実施設計及び仮設校舎の建築工事を実施し、13年度の供用開始を目指します。

都立井草高等学校の整備

所管：教育庁 開始年度：令和6年度

◇ 目 標

築後60年以上が経過し老朽化が著しい校舎等について、計画的に改築を行うことで、普通教室、講義室及び特別教室等の不足施設を解消するなど、良好な教育環境を整備していきます。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- 令和7年度は、引き続き基本設計を実施しました。
- 物価の高騰に伴い、総事業費を増額修正しました。
- 基本設計の期間の延長に伴い、供用開始年度を1年延伸し、17年度までとしました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
177億円	1億円	0.2億円	0.6億円

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は、引き続き基本設計を実施するほか、実施設計に着手し、17年度の供用開始を目指します。

尾久警察署の整備

所管：警視庁 開始年度：令和6年度

◇ 目 標

築後50年以上が経過し老朽化及び狭あいが著しい庁舎の現地改築を行うことで、都民の安全・安心な暮らしを守るための警察施設の機能を拡充するとともに、バリアフリー化等を行い、来庁者の利便性向上を図ります。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- ・ 令和7年度は、基本設計を実施し、仮設庁舎の建築工事に着手しました。
- ・ 物価の高騰に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
151億円	7億円	4億円	5億円

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は、本庁舎の実施設計に着手し、引き続き仮設庁舎の建築工事を行います。本庁舎の供用開始は13年度を目指します。

都立福生高等学校の整備

所管：教育庁 開始年度：令和7年度

◇ 目 標

築後50年以上が経過し老朽化が著しい校舎等について、計画的に改築を行うことで、普通教室、講義室及び特別教室等の不足施設を解消するなど、良好な教育環境を整備していきます。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- ・ 令和7年度は、基本設計に着手しました。
- ・ 物価の高騰に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
151億円	0.6億円	0.4億円	0.4億円

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は、基本設計を完了し、実施設計に着手します。本校舎の供用開始は14年度を目指します。

都立足立特別支援学校の整備

所管：教育庁 開始年度：令和7年度

◇ 目 標

築後50年以上が経過し老朽化が著しい校舎等について、計画的に改築を行うことで、安全で衛生的かつ快適な施設環境を確保し、障害の状態、発達段階、障害特性に応じた支援により、障害の重度・重複化及び多様化に対応していきます。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- ・ 令和7年度は、基本設計に着手しました。
- ・ 物価の高騰に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
124億円	0.4億円	0.3億円	0.3億円

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は、基本設計を完了し、実施設計に着手します。本校舎の供用開始は13年度を目指します。

田無警察署の整備

所管：警視庁 開始年度：令和7年度

◇ 目 標

築後45年以上が経過し老朽化及び狭あいが著しい庁舎の移転改築を行うことで、都民の安全・安心な暮らしを守るための警察施設の機能を拡充するとともに、バリアフリー化に加え、運転免許更新施設を新たに併設し、都民サービスの向上を図ります。

◇ 令和7年度の進捗状況等

- ・ 令和7年度は、基本設計に着手しました。
- ・ 物価の高騰に伴い、総事業費を増額修正しました。

総事業費（計画額）	7年度計画額	7年度決算額	執行累計額
126億円	0.7億円	0.6億円	0.6億円

◇ 今後のスケジュール

令和8年度は引き続き基本設計を実施するほか、実施設計に着手し、12年度の供用開始を目指します。