

このスペースには記入しないでください。

様式 工変-2

## 工事状況報告書

工事主管課長 殿

●●元年10月10日

住所 新宿区東新宿二丁目2番2号  
受注者

氏名 新宿建設 株式会社

現場代理人 関東 一郎

押印不要

(地中障害) について下記のとおり、状況報告します。

契約件名	都立東新宿高等学校(31)改築工事		
契約金額	¥178,200,000-		
契約確定日	●●元年7月10日	工期、履行期間 又は履行期限	●●2年2月28日まで

状況の概要 ※5W1Hをもれなく簡潔に記入すること。必要に応じ別紙、図面等を添付。

●●元年9月18日、現場内別紙図面に示す場所を、重機を使用し、掘削していたところ、長さ5m×3m・高さ2mのコンクリートの構造体が現れました。  
(添付図面及び写真参照)

監督員名 氏名	受理年月日	年	月	日	
	確認年月日	年	月	日	

監理業務受託者 担当者名	受理年月日	年	月	日	
	確認年月日	年	月	日	

現場代理人 氏名	受理年月日	年	月	日	
	確認年月日	年	月	日	

このスペースには記入しないでください。

様式 工変-3

## 施工協議書 (No. 1)

工事主管課長 殿

●●元年10月10日

住所 新宿区東新宿二丁目2番2号  
受注者

氏名 新宿建設 株式会社

現場代理人 関東 一郎 **押印不要**

下記のとおり協議します。

契約件名	都立東新宿高等学校(31)改築工事		
契約金額	¥178,200,000-		
契約確定日	●●元年 7月10日	工期、履行期間 又は履行期限	●●2年 2月28日まで
協議内容 (必要に応じ図面、変更工期、概算金額の見積等の参考資料を添付する)			
<p>●●元年10月10日の状況報告書のとおり、地中障害が発生した。 これに関して、次の事項に関して協議する。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 地中障害の撤去を行いたい。</li><li>・ 障害物の撤去により発生したコンクリートガラは、場内再利用としたい。</li><li>・ 地中障害物撤去後の埋戻しに当たって、掘削土をそのまま埋め戻した場合、地盤が軟弱となり杭工事の重機作業を行うことができないため、地盤改良を行いたい。</li><li>・ 地盤改良後、杭打込み時に発生する土は地盤改良材を含み、指定処分地では処理できないため、処分地を変更されたい。</li></ul> <p>(地盤改良範囲など、別添資料のとおり)</p>			
他工事への影響	有・ <b>無</b>		

監理業務受託者		担当者名	
---------	--	------	--